JUNGHEINRICH

FORM-PST-003
Postventa Equipos Vendidos

Orden de Trabajo
Mant. Preventivo
OTMP-TEC124-0000149

DATOS GENERALES

INFORMACION COMPAÑÍA				DATOS DEL MONTACARGAS		
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE		Marca:	JUNGHEINRICH	
				Modelo:	MC042 ERE 120-98020703	
				Serie:	98020703	
Responsable: David Carrasco		**Cargo:** RESPONSABLE ASIGNADO		Horómetro:	20107,00	
				Año de Fabricación:	2011	
				Datos	**BATERIA**	**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 12/06/2022	**Actividad:** Mantenimiento Preventivo 500 horas		Marca:	na	na
				Modelo:	na	na
				Serie:	1	1
Estado Inicial del Equipo:		**¿Lo ejecuta?**		Voltaje:	1,00 / Densidad:	-
OPERATIVO		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST)	Siempre X	Amperaje:	1,00 / 1,00	1
Fuente de Energía:			Rara Vez	Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00	-
ELECTRICO			Nunca	Tiempo Duracion Bateria:	6	-

CHEQUEO DE CONTROL

SISTEMA HIDRAULICO		CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	Rv	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	NA	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	Rv	Estado Zapatas	Rv	Lubricado de Cadenas	NA	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	Rv	Líquido de Frenos	Rv	Topes superiores / Topes inferiores	NA	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	Rv	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	NA	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	Rv	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	NA	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	Rv	Engrasar	NA	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	NA	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	NA	Chequeos Rodillos	NA	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	NA	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	NA
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	NA	Lisa / Tarjetas	Rv	Carro porta horquilla	NA
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	NA	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	NA	Agua para batería	Rv
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	NA	Desengrasante	Rv
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	Rv	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	NA	Grasa	Rv
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	NA	Aceite hidráulico	Rv
Estado de Baterías	Rv	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	NA	Aceite transmisión	Rv
Nivel de Electrolito	Rv	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	NA	Limpiador de motores	Rv
Conectores/pernos/tapon.	Rv	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	NA	Lubricante de cadena	Rv
Estado de Cables	Rv	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	NA	Otros:	Rv
Densidad Promedio	Rv	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo de 500hrs se realiza limpieza lubricación de equipo lubricación de partes móviles y revisión de componente eléctricos.

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
SOPORTE SOPORTE	1,00	CERRADURA DE CONTACTO CERRADURA DE CONTACTO	1,00
MANGUITO DE SUJECIÓN MANGUITO DE SUJECIÓN	1,00	ARANDELA DE AJUSTE ARANDELA DE AJUSTE	2,00
COJINETE DE DESLIZAMIENTO COJINETE DE DESLIZAMIENTO	1,00	ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN	1,00
ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN ELEMENTO DE AMORTIGUACIÓN	1,00	Ravioli DIN 80 amp Plug (Male) with 25mm contacts and Reducers to 16mm Ravioli DIN 80 amp Plug (Male) with 25mm contacts and Reducers to 16mm	1,00
Ravioli DIN 80 amp Socket (Female) Ravioli DIN 80 amp Socket (Female)	1,00		

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
David Carrasco	5	JAIRO CEDEÑO

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
JAIRO CEDEÑO	14:30:00	14:30:00	16:00:00	16:00:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS